

**Годовой отчет за 2025 год по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на территории МО
«Иволгинский район»**

Ответственный исполнитель: МУ «Управление по развитию инфраструктуры»

Дата составления отчета: 22.01.2026 г.

Непосредственный исполнитель: эксперт Буянтуев Вячеслав Пурбуевич,
тел: 8-30140-41131, e-mail: uri-ivl@govrb.ru

**Ответственный исполнитель
муниципальной программы:**


Бурлаков П.А.

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Иволгинский район» за 2025 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

- благоустроено дворовых территорий – 1 ед. (с. Сотниково, ул. Тракторная д.6).
- благоустроено общественных территорий – 8 ед.


В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2025 году проведены работы по благоустройству в пяти сельских поселениях Иволгинского района. Было благоустроено 7 общественных и 1 дворовая территории. На общую сумму более 8,5 млн. рублей.

В селах Иволгинск, Хойтобэе и Сотниково обустроены детские и спортивные площадки. Были установлены МАФы, ограждение и выполнена планировка территорий, в с. Поселье продолжились работы по ограждению территории кладбища. В с. Калёново обустроили территорию сельского дома культуры: установили сцену 3х4,5, ограждение. В с. Сотниково по ул. Маяковского, вблизи д. 8 по ул. Свободы вторым этапом установили арт-объект 1000х1000 мм, перголы, по ул. Тракторная д. 6 благоустроили придомовую территорию.

1. Благоустройство территории ул. Маяковского, вблизи д. 8 (ул. Свободы), с. Сотниково. Стоимость: 207,5 тыс. руб. Подрядная организация: ООО "ИК Демиург".

Описание работ:

- Установка арт-объекта;
- Установка двух скамьи с навесом (перголы).




2. Благоустройство территории ул. Халютинская, перекресток вблизи д. 4,


с. Иволгинск. Стоимость: 2 289,5 тыс. руб. Подрядная организация: ООО "Барон".

Описание работ:


- Освещение;
- Ограждение;
- поставка и установка МАФ.



3. Благоустройство дворовой территории по ул. Тракторная, д. 6, с. Сотниково: устройство бортовых камней, ограждения палисадников, скамеек, урн, освещения. (ИП Бархутов К.Н., стоимость – 569,2 тыс. руб.)



4. Благоустройство общественной территории ул. Барагхан, у. Хойтобэе.
ИП Марков Р.Ч. – поставка и установка спортивного оборудования – 600



7. Благоустройство территории кладбища с. Сотниково: устройство ограждения, ворот, скамьи на сумму 1 400,00 тыс. руб.


ДО	После

8. Благоустройство территории кладбища с. Поселье: продолжение огораживания.

ИП Дамбиева Г.В. – устройство и окраска ограждения - 1 390,00 тыс. руб

ООО «Дархан» - устройство ограждения – 410 тыс. руб

Общая стоимость работ 600,00 тыс. руб.




2. Запланированные мероприятия по муниципальной программе выполнены.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 - Приказ Минстроя России от 21.02.2017г. №114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
 - Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 октября 2017 г. № 516 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды».
4. Общий объем финансирования программы составляет 8 530,5 тыс. руб. из них:
 - 8 436,8 тыс. руб. за счет федерального бюджета;
 - 85,2 тыс. руб. за счет республиканского бюджета;
 - 8,5 тыс. руб. - за счет местного бюджета;
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях муниципальную программу:
 - Постановление администрации МО «Иволгинский район» № 129 от 13.02.2025г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Иволгинский район»;
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:


тыс. руб;

ИП Рабдаев Г.И. -поставка и установка детского оборудования– 600 тыс. руб;

Общая стоимость- 1 200 тыс. руб.



5. Благоустройство ледовой площадки (монтаж дренажной системы), ул. Пионерская, д. 45, у. Оронгой. Подрядная организация МБУ «Нютаг», общая стоимость- 600 тыс. руб.



6. Благоустройство территории сельского дома культуры: установили сцену 3х4,5, ограждение с. Каленово. ИП Ранжилов С.Г., общая стоимость- 600,00 тыс. руб.



- эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- продолжить реализацию программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Иволгинский район»

1) Степень достижения плановых значений целевых индикаторов

№	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Планируемое значение показателей в 2025г.	Фактическое значение показателей в 2025 г.	Степень достижения планового показателя целевого индикатора (СПи)	Степень достижения плановых значений целевых индикаторов в целом по программе (СПмп)
1	Количество благоустроенных Дворовых территорий МКД	ед.	1	1	1	1
2	доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества	%	92	92	1	
3	Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым и (или) трудовым участием граждан	%	92	92	1	
4	Охват населения благоустроенным и дворовыми территориями	%	90	90	1	
5	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	ед.	7	7	1	
6	Доля благоустроенных	%	92	92	1	

	муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий					
7	Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	ед.	7	7	1	

2) Степень реализации мероприятий

Количество выполненных мероприятий (Мв)	Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2024г (М)	Степень реализации мероприятий (СМмп)
8	8	1

3) Степень соответствия запланированному уровню расходов

Муниципальная программа	Планируемый объем финансирования на 2025г (Рплан), тыс. руб				Фактический объем финансирования (Рфакт), тыс. руб				Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп)
	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Всего	Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	
«Формирование современной городской среды на территории и МО «Иволгинский район»	8530,5	8,5	85,2	8436,8	8530,5	8,5	85,2	8436,8	1

4) Эффективность использования бюджетных средств

Степень реализации мероприятий (СМмп)	Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРМП)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)
1	1	1

5) Эффективность реализации муниципальной программы

Степень достижения целевых индикаторов (СПмп)	Эффективность использования бюджетных средств (ЭБС)	Эффективность реализации программы (Эмп)
1	1	1

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
			Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	ЭБС
«Формирование современной городской среды на территории МО «Иволгинский район»	МУ Управление по развитию инфраструктуры	МУ Управление по развитию инфраструктуры	1	1	1	1	1

Врио начальника МУ «Управление по развитию инфраструктуры»

П.А. Бурлаков